



Protocol: Druktest voor drinkwaterinstallaties

Systemen: Sanpress, Sanpress Inox, Profipress, Viega Smartpress. Proefmedium: drinkwater

Bouwplan _____

Bouwgedeelte _____

Opdrachtgever vertegenwoordigd door _____

Uitvoerder vertegenwoordigd door _____

Zijn alle reservoirs, apparaten en armaturen die niet geschikt zijn voor de te genereren druk, tijdens de beproeving op druk van de te testen installatie/deeltraject gescheiden? **JA** **NEE**

Is de te testen installatie/deeltraject met gefilterd water gevuld en volledig ontlucht?

Functietest van de SC Contur

Is bij grotere temperatuurverschillen (10 K) tussen omgevingstemperatuur en vulwatertemperatuur, na het vullen van de installatie, een wachttijd van 30 minuten voor de temperatuurcompensatie aangehouden?

Druk komt overeen met de beschikbare voedingsdruk van _____ bar echter maximaal 6,5 bar!

Visuele controle van de krachtinstallatie/controle middels manometer is uitgevoerd?

Is tijdens de functietest een drukverval ontstaan?

Is tijdens de functietest lekkage vastgesteld?

Beproeving op druk van de installatie

Werd de beproeving op druk voor de drinkwaterinstallatie met een minimale proefdruk van 15 bar uitgevoerd?

De proeftijd bedraagt 10 minuten

Is tijdens de proeftijd een drukverval ontstaan?

Is tijdens de proeftijd lekkage vastgesteld?

Plaats _____

Datum _____

Handtekening opdrachtgever/vertegenwoordiger

Handtekening opdrachtgever/vertegenwoordiger